



КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНФОРМАЦИЯ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд выделенных в 2018 и 2019 годах на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в Сысертском городском округе на 2018 - 2024 годы»**

«13» августа 2020 г.

г. Сысерть

1. Основание для проведения экспертно - аналитического мероприятия: статья 98 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пункт 3 раздела 2 плана работы Контрольного органа Сысертского городского округа на 2020 г., распоряжение председателя Контрольного органа Сысертского городского округа от 13.01.2020 г. № 3 и распоряжение председателя Контрольного органа Сысертского городского округа от 20.05.2020 г. № 24.

2. Предмет мероприятия: процесс использования средств местного бюджета в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

3. Объект мероприятия: Администрация Сысертского городского округа (далее – Администрация СГО, Заказчик) (муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе на 2018 - 2024 годы»).

4. Проверяемый период деятельности: 2018 и 2019 годы.

5. Срок проведения мероприятия: с 20.01.2020 г. по 10.07.2020 года.

6. Цели мероприятия: проведение анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ.

7. Вопросы мероприятия:

7.1. Соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

7.2. Оценка эффективности и результативности расходов на закупки.

8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств бюджета и деятельности объекта контрольного мероприятия:

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг проводился путем рассмотрения и анализа документов, а также сведений, размещенных на официальном сайте (<http://zakupki.gov.ru>) единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее – ЕИС).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации СГО от 19.12.2019 г. № 2580 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» (далее – Программа).

Исполнители Программы:

- Администрация СГО;
- Комитет по экономике и закупкам;
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений;
- муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация СГО.

Основной целью Программы является создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа также предусмотрены мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту объектов общего пользования.

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Администрацией Сысертского городского округа проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт от 14.08.2019 г. № 41 на приобретение и установку малых архитектурных форм (далее – МК № 41) с Обществом с ограниченной ответственностью «Акура-С» на сумму 2 964,5 тыс. рублей.

В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ и подпункта 5.3 пункта 5 МК № 41 Администрацией Сысертского городского округа принят и оплачен товар не соответствующий условиям МК № 41.

По строке 12 универсального передаточного документа от 30.11.2019 г. № 80 ограждение 3д «под ключ» с монтажом, две калитки 144 пог. м. на сумму 150 697,0 руб., в том числе НДС 20%.

Согласно акту осмотра от 07.08.2020 г. № 1 длина ограждения 3д «под ключ» с монтажом, две калитки составила 82,6 пог. метра.

Завышение объема составило 61,4 пог. м. (144-82,6).

Завышение стоимости ограждения составило 64 255,5 руб. (150 697,0 / 144*61,4), в том числе НДС 20%.

В действиях Заказчика принявшего и оплатившего товар не соответствующий условиям МК № 41 усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 10 статьи 7.32¹ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. Выводы:

В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ и подпункта 5.3 пункта 5 МК № 41 Администрацией Сысертского городского округа принят и оплачен товар не соответствующий условиям МК № 41, в действиях Заказчика принявшего и оплатившего товар не соответствующий условиям МК № 41 усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 10 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

11. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов мероприятия на результаты экспертно-аналитического мероприятия: возражения или замечания в Контрольный орган Сысертского городского округа не поступили.

12. Предложения: направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия в Сысертскую межрайонную прокуратуру и в Думу Сысертского городского округа.

Председатель Контрольного органа
Сысертского городского округа

С.Л. Банникова

¹ Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.